

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 3<sup>ης</sup> τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»**

Στα Χανιά, σήμερα την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **3539/19-01-2024** πρόσκληση που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
2. Γιαννακάκης Ιωάννης
3. Νικηφοράκης Ιωάννης
4. Βαρδάκης Αντώνιος - Ιωάννης
5. Μαυριδάκης Ζαχάρης
6. Τσουπάκης Μιχάηλ
7. Ελευθεριάδου - Παπαδάκη Σοφία
8. Πετρουλάκης Βασίλειος
9. Λουτσέτης Χαράλαμπος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Γραμματέας της Επιτροπής Ουρανία Τσουκαλά, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 70229/19-01-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας στέλνουμε την εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ**» και παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/05/2025 για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.

Συνημμένα σας στέλνουμε την με αριθμ. 70229/12-12-2023 αίτηση του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα **ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**.

ΣΧΕΤΙΚΑ:Η με αριθμό πρ. 1552/13-01-2022 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ00998578 2022-01-13)

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') το οποίο προτέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α'), την με αριθμό πρ. 1552/13-01-2022 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ00998578 2022-01-13), την με αριθμ. 70229/12-12-2023 αίτηση του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, την από 19-01-2024 αιτιολογική έκθεση και την από 19-01-2024 εισήγηση για παράταση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΩΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ**» μέχρι 31/05/2025 για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **21/2024**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ  
ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ  
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές αντίγραφο  
Η Γραμματέας

Ουρανία Τσουκαλά